

Projekt

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu
Dróg w Koszalinie za rok 2024**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Powiatu Koszalińskiego przyjętego uchwałą Nr XXV/21/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311, z 2018r. poz. 5226) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2024, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MIECZYŚLAW
ZWOLIŃSKI** Elektrycznie podpisany
przez MIECZYŚLAW
ZWOLIŃSKI
Data: 2025.04.09 07:27:51
+02'00'

**Agnieszka
a
Orczyńska
a** Elektrycznie
podpisany przez
Agnieszka
Orczyńska
Data: 2025.04.08
14:57:55 +02'00'

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2024



Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie (PZD) na dzień 31.12.2024 r. posiadał w trwałym zarządzie 445,51 km dróg powiatowych oraz prawie 630 ha gruntów pod drogami i pasami drogowymi oraz utrzymywał 25 obiektów inżynierskich, o nadanym Jednolitym Numerze Inwentarzowym, znajdujące się w ciągu dróg powiatowych.

Podział dróg powiatowych ze względu na klasę wg SOSN			
L.p.	Klasa drogi	Długość w [km]	Udział procentowy [%]
1	A	139,32	31,27
2	B	74,43	16,71
3	C	220,62	49,52
4	D	11,14	2,5
Razem		445,51	100

Plan wydatków po zmianach wyniósł na dzień 31 grudnia 2024 r.

30 321 940,18 zł z czego:

wydatki i zakupy inwestycyjne **- 21 988 240,18 zł**

pozostałe wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- 8 333 700,00 zł

Wykonanie planu wydatków wyniosło na dzień 31 grudnia 2024 r.

27 392 927,13 zł z czego:

wydatki i zakupy inwestycyjne **- 19 824 612,90 zł**

pozostałe wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- 7 568 314,23 zł

Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł)	Uwagi
Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kładno	6 913 886,66	Dokonano przebudowy planowanego odcinka drogi. Zakupiono tablicę informacyjną. Zadanie dofinansowane z budżetów Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gmin Mielno i Będzino. Zakończono realizację.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-Naław	5 099 424,76	Dokonano planowanej przebudowy. Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Gminy Polanów. Zakupiono wypisy, mapy, tablicę informacyjną. Odcinek obsadzono sadzonkami lipy. Zadanie zakończone
Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	417 546,59	Dokonano planowanej przebudowy. Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończone
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	-	Realizację przesunięto. Planowane wykonanie zadania w 2025r.
Przebudowa mostu w m. Rosnowo	12 054,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Z powodu braku pozyskania środków zaniechano realizacji zadania.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	4 000,00	Dokonano ustalenia granic dla dz. 354 z dz. 173 i 96 ob. Będzino. Zadanie do realizacji w latach kolejnych.
Przebudowa DP 3570Z Naław - Cetuń	4 920,0	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	-	W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa, która ze względu na szeroki zakres robót wymagała będzie uzyskania decyzji ZRID.
Przebudowa DP nr 3516Z Smolne - Wierzchomino	35 738,80	Zakupiono mapę, dokonano rozgraniczenia działek oraz wykonano projekt. Zadanie do realizacji w latach kolejnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	2 604 825,82	Dokonano przebudowy planowanego odcinka drogi. Zakupiono tablicę informacyjną, dokonano wycinki 2 drzew. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zakończono.
Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	2 631 156,59	Dokonano przebudowy ciągów pieszych na ul. Łubuszan w Sianowie przy DP 3546Z oraz wzdłuż DP 3559Z w Rzeczycy Wielkiej, gm. Polanów. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończono zadanie.
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	542 473,15	Zadanie zrealizowano siłami własnymi. W ramach poprawy bezpieczeństwa wykonano następujące zadania: wymiana nawierzchni na DP 3509Z w Mielnie wraz z remontem kanalizacji deszczowej (ul. Lechitów przy parkingu), remont odwodnienia w m. Paprotno, wbudowano bariery stalowe zabezpieczające na DP 3506Z w m. Sarbinowo, wybudowano próg zwalniający w Mścicach oraz Ratajkach. Wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych w Starych Bielicach, Niekłonicach i Rosnowie. Wybudowano spocznik w Skibnie oraz azyle w Jatynce. Na wymienione podzadania rozliczono materiały oraz wynagrodzenia bezpośrednie. w ramach oszczędności zakupiono również radarowe wyświetlacze prędkości oraz płyty jomb do rozliczenia w latach kolejnych.
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utwardzenia nawierzchni dróg	556 262,59	Zadanie zrealizowano siłami własnymi. Rozliczono materiały bezpośrednie oraz wynagrodzenia bezpośrednie dla prac dotyczących

		powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. W pasie drogi powiatowej 3502Z oraz 3580Z na odcinku Dworzysko-Chmielno a także drogi powiatowej nr 3542Z w m. Karnieszewice, oraz na dz. 170 obręb Gołogóra.
Przebudowa (przebudowa pobocza) w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca	149 900,00	W ramach realizacji zadania przebudowano pobocze przylegające do drogi powiatowej w m. Dobrzyca. Zrealizowano w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze współfinansowaniem Gm. Będzino.
Przebudowa ciągów pieszko-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z	13 212,90	Zakupiono mapy do celów opiniotawczych i projektowych. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
Remont drogi DW205-Gołogóra - odcinek Gminy Polanów	99 981,04	Zrealizowano zadanie, rozliczono koszty bezpośrednie inwestycji tj. wynagrodzenia i materiały. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Polanów.
RAZEM	19 085 382,90	

Realizacja wydatków niewygasających z końcem 2023 roku (realizacja w I kw. 2024r.)

Lp.	Wydatek	Wartość (w zł)
1	Samochód ciężarowy MAN TGS	789 225,32
2	Samochód dostawczo-osobowy Opel Movano	192 917,50

Zakupy inwestycyjne

Lp.	Wydatek	Wartość (w zł)
1	Koparko-ładowarka JCB	536 280,00
2	Samochód dostawczo-osobowy MAN	202 950,00
Wydatki niewygasające z dniem 31.12.2024r. – dostawa i płatność w 2025r.		
3	Umowa na zakup Posypywarki DANROB	110 700,00
4	Umowa na zakup Posypywarki PRONAR	46 617,00
5	Umowa na zakup Ciągnika	169 900,00
6	Umowa na zakup Zamiatarki	16 622,22
7	Umowa na zakup Pługa	8 367,69

Dotacje przekazane przez Gminy na realizację inwestycji drogowych

Gmina	Realizowane zadania	Wysokość dotacji (zł)
Gmina Będzino	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kładno	1 178 709,49
	Przebudowa (przebudowa pobocza) w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca	40 000,00
Gmina Mielno	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kładno	611 010,35
Gmina Polanów	Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-Nacław	150 000,00
	Remont drogi DW205-Gołogóra - odcinek Gminy Polanów	99 981,04

Dotacje przekazane Gminom na realizację inwestycji drogowych

Gmina	Realizowane zadania	Wysokość dotacji (w zł)
Gmina Mielno	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	1 000,00
	Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski	300 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kładno

Rozpoczęcie realizacji inwestycji miało miejsce w roku 2024.

Zadanie położone w granicach administracyjnych gminy Mielno i Będzino.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2024 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **1 712 670,74 zł.**

Wkład Gminy Mielno do zadania to **611 010,35 zł.**

Wkład Gminy Będzino do zadania to **1 178 709,49 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **3 411 496,08 zł.**

Koszt zadania w roku 2024 to 6 913 886,66 zł.

Projektowana szerokość: 5,5 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 3504Z o łącznej długości 4,073 km., w zakresie którego ujęto:

- a) przebudowę jezdni
- b) przebudowę zjazdów,
- c) wykonanie poboczy,
- d) profilowanie skarp i dna rowów,
- e) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-Naław

Zadanie położone na terenie Gminy Polanów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2024 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **1 928 087,68 zł.**

Wkład Gminy Polanów do zadania to **150 000,00 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2 546 789,22 zł** oraz dotację od Marszałka Województwa w kwocie **474 547,86 zł.**

Koszt zadania w 2024 r. to **5 099 424,76 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- poszerzenie jezdni do 5,5 m,
 - a) przebudowę jezdni
 - b) przebudowę zjazdów,
 - c) wykonanie poboczy,
 - d) profilowanie skarp i dna rowów,
 - e) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice

Zadanie położone na terenie gminy Sianów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2024 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **864 053,82 zł.**

Wkład Gminy Sianów do zadania to **400 000,00 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie
1 340 772,00 zł

Koszt zadania w 2023r. to **2 604 825,82 zł.**

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku o długości 0,59 km.

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości jezdni,
- przebudowę chodnika i przebudowę istniejących zjazdów,
- oczyszczenie istniejących rowów wraz z przebudową istniejących przepustów,
- remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z wymianą istniejącego,
- doświetlenie przejść dla pieszych.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego

Zadanie zlokalizowane w miejscowości Sianów oraz Rzeczyca Wielka w gm. Polanów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2024 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **331 156,59 zł.**

Wkład Gminy Sianów do zadania to **300 000,00 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **2 000 000,00 zł.**

Koszt zadania w 2024 r. to **2 631 156,59 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wykonanie ciągu pieszego o dł. 956 w m. Sianów przy ul. Łubuszan do Kaczego Stawu,
- wykonanie kładki dla pieszych,
- przebudowa chodników i zjazdów,
- wykonanie utwardzonego pobocza w m. Rzeczyca Wielka

Zadanie zostało zakończone.



Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo

W roku 2024 zrealizowano zadanie polegające na przebudowie pobocza na odcinku 75 mb oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku 200 mb.

Inwestycja zlokalizowana była na terenie gminy Sianów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2024r.:

Wkład Powiatu do zadania to **143 657,37 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **273 889,22 zł.**

Koszt zadania w 2024r. to **417 546,59 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wykonanie przebudowy pobocza na pobocze utwardzone,
- wykonanie nowej nawierzchni na dwóch odcinkach po 100 mb każdy,
- wykonanie przejść dla pieszych i ich doświetlenie,
- zamontowano barierki wygradzające,
- ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości.

Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa (przebudowa pobocza) w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca

W roku 2024 zrealizowano zadanie polegające na przebudowie pobocza na odcinku 57 mb.

Inwestycja zlokalizowana była na terenie gminy Będzino.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2024r.:

Wkład Powiatu do zadania to **109 000,00 zł.**

Wkład Gminy do zadania to **40 000,00 zł.**

Koszt zadania w 2024r. to **149 900,00 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wykonanie przebudowy pobocza na pobocze utwardzone,
- zmiana stałej organizacji ruchu przy szkole podstawowej w Dobrzycy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie zostało zakończone.

Dokumentacje projektowe wykonane w 2024 r. oraz dokumentacje projektowe, których realizację rozpoczęto w 2024 r.

1	Przebudowa mostu w m. Rosnowo	Zaktualizowano dokumentację projektową.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	Dokonano ustalenia granic działek.
3	Przebudowa DP 3570Z Naclaw - Cetuń	Zaktualizowano dokumentację projektową.
4	Przebudowa DP nr 3516Z Smolne - Wierzchomino	Zakupiono mapę, dokonano rozgraniczenia działek oraz wykonano projekt. Zadanie do realizacji w latach kolejnych.
5	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z	Zakupiono mapy do celów opiniotawczych i projektowych. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Dokumentacje projektowe zlecone w 2024 r. do opracowania do 2025r.

1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy- Sucha Koszalińska
2. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz- Dobrociechy

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach realizacji zadania wykonano:

- w m. Mielno na drodze nr 3509Z – wymiana nawierzchni oraz remont kanalizacji deszczowej (ul. Lechicka przed skrzyżowaniem z ul. Kościelną),
- w m. Paprotno na drodze nr 3504Z – remont odwodnienia,
- w m. Sarbinowo na drodze nr 3504Z – wbudowano bariery stalowe zabezpieczające,
- w m. Mścice na drodze nr 3509Z – wykonano próg spowalniający,
- w m. Ratajki na drodze nr 3546Z - wykonano próg spowalniający,
- w m. Stare Bielice na drodze nr 3525Z – wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- w m. Niekłonice na drodze nr 3529Z - wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- w m. Rosnowo na drodze nr 3537Z- wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- w m. Skibno na drodze nr 3543Z – wykonano przystanek autobusowy z infrastrukturą towarzyszącą,
- w m. Jatynka na drodze nr 3580Z – wykonano azyle spowalniające na drodze,
- w m. Manowo na drodze nr 3562Z – wykonano utwardzone pobocze z kostki betonowej o dł. 132 mb oraz wyniesione przejście dla pieszych,
- w m. Sierakowo na drodze nr 3551Z – wykonano utwardzone pobocze z kostki betonowej o długości 172 mb.

Całkowity koszt zadania wyniósł **542 473,15 zł.**

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

W roku 2024 w ciągu dróg powiatowych siłami własnymi wykonano podwójne utrwalenie nawierzchni z wykorzystaniem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.

Realizacja zadania miała miejsce w ciągu dróg powiatowych:

- Nr 3502Z Chmielno – 5,1 km
- Nr 3580Z Dworzysko- Ujazd – 1,8 km
- Nr 3542Z w m. Karnieszewice – 1,4 km
- Na dz. nr 170 obręb Gołogóra – 1,4 km

Całkowity koszt zadania wyniósł **556 262,59 zł.**

Łączna długość wyremontowanych odcinków dróg to ponad 9 km.

Remont drogi DW205-Gołogóra - odcinek Gminy Polanów

W ramach ww. zadania wykonano powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni z wykorzystaniem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.

Realizacja zadania miała miejsce na odcinku drogi **DW205-Gołogóra - odcinek Gminy Polanów**

Zrealizowano zadanie, rozliczono koszty bezpośrednie inwestycji tj. wynagrodzenia i materiały. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Polanów.

Całkowity koszt zadania wyniósł **99 981,04 zł.**

Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.

Plan finansowy dochodów na 2024 rok dla Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie wynosił **2 279 500,00 zł**. Na koniec 2024 r. PZD w Koszalinie wykonał dochody w wysokości **2 329 316,97 zł**, tj. 102,19 % planowanych dochodów.

Dochody zostały zrealizowane z następujących tytułów:

Tytuł	Wykonanie w zł	
	2023 r.	2024 r.
wpływy z innych opłat lokalnych (dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego)	2 057 144,12	2 001 728,49
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych (decyzje karne)		32 692,12
wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1 298,80	1 272,80
odsetki od nieterminowej wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego	2 017,68	1 492,31
wpływy z usług	1 337,26	2 462,74
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 566,37	165 102,09
wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16 550,60	26 479,14
wpływy z różnych dochodów	60 103,16	94 687,45
wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej		43,00
wpływy z dzierżawy	14 469,06	3 356,83
Ogółem	2 165 487,05	2 329 316,97

Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni i likwidacja śliskości na terenie gmin

Kwota w wysokości **367 751,50 zł** została przekazana na realizację przedmiotowego zadania w formie dotacji gminom: Będzino, Bobolice, Manowo, Mielno i Sianów.


Na terenie pozostałych gmin zadanie było realizowane samodzielnie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie na utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na terenie gmin przeznaczył kwotę **156 000,00 zł**.


Zimowe utrzymanie dróg w 2024 r.

Lp.	Wydatek	2023	2024
1	Usługi odśnieżania	106 838,50 zł	91 808,94 zł
2	Zakup soli drogowej	131 073,23 zł	121 032,00 zł
3	Zakup piasku	48 874,99 zł	45 144,94 zł

Wydatki zimowe utrzymania dróg powiatowych w latach 2015-2024



Utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na terenie gmin:



Zestawienie robót w zakresie utrzymania dróg wykonanych siłami własnymi

PZD w Koszalinie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

1. Wycinka drzew – 132 szt.
2. Wycinka zakrzaczeń – 500 m².
3. Frezowanie pni – 164 szt.
4. Koszenie traw w pasach drogowych – 800 km.
5. Remont cząstkowy nawierzchni:
 - remont masą na zimno – 503,73 m²,
 - remont emulsją asfaltową i grysem – 3124 m².
6. Ścinka zawyżonych poboczy 900 m³, tj. 22200 mb.
7. Uzupełnienie zaniżonego pobocza ziemnego kruszywem – 4000 mb, 504 Mg.
8. Remont ciągów pieszych – 32 m².
9. Pielęgnacja zadrzewienia – 87 szt.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Koszalinie z dnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2024

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie corocznie przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły. Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Powiatu Koszalińskiego Rada Powiatu przyjmuje w formie uchwały ww. sprawozdanie.