

Projekt

z dnia 26 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu
Dróg w Koszalinie za rok 2025**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2025 r. poz. 1684) oraz § 19 ust. 2 Statutu Powiatu Koszalińskiego przyjętego uchwałą Nr XXV/21/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311, z 2018r. poz. 5226) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2025, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

Mieczysław Kwolński

RADCA PRAWNY

Agneska Orczyńska

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2026 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2025



Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie (PZD) na dzień 31.12.2025 r. posiadał w trwałym zarządzie 424,51 km dróg powiatowych oraz prawie 640 ha gruntów pod drogami i pasami drogowymi oraz utrzymywał 25 obiektów inżynierskich, o nadanym Jednolitym Numerze Inwentarzowym, znajdujące się w ciągu dróg powiatowych.

Podział dróg powiatowych ze względu na klasę wg SOSN			
L.p.	Klasa drogi	Długość w [km]	Udział procentowy [%]
1	A	140,32	33,05
2	B	75,43	17,77
3	C	200,62	47,26
4	D	8,14	1,92
Razem		424,51	100

Plan wydatków po zmianach wyniósł na dzień 31 grudnia 2025 r.

21 794 929,89 zł z czego:

wydatki i zakupy inwestycyjne **- 12 532 915,00 zł**

pozostałe wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- 9 262 014,89 zł

Wykonanie planu wydatków wyniosło na dzień 31 grudnia 2025 r.

19 056 240,34 zł z czego:

wydatki i zakupy inwestycyjne **- 10 903 291,25 zł**

pozostałe wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- 8 152 949,09 zł

Nazwa zadania	Wykonanie na 31.12.2025r.	Uwagi
Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 - do m. Dąbrowa	143 910,00	Opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF realizacja w 2026r.
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	359 999,99	Opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF, planowana realizacja w 2028r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	3 354 189,60	Zrealizowano zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3526Z w przebiegu Nosowo-Nosówko na odcinku ok 2300m. Zadanie zakończono.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	73 800,00	Opracowano koncepcję przebudowy drogi dla ww. zadania. W 2026r. zlecona zostanie usługa wykonania kompletnej dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w WPF, planowana realizacja w latach kolejnych.
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	339 999,99	Opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF, planowana realizacja w 2026 oraz 2027 roku.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica-Sowinko-Krytno	65 000,00	Opracowano koncepcję przebudowy drogi dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF. W 2026r. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania oraz przebudowa drogi na odcinku szlakowym pomiędzy miejscowościami Kościernica-Sowinko. Dalsze etapy realizacji zadania zaplanowano w latach kolejnych.
Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	45 510,00	Opracowano koncepcję przebudowy drogi dla ww. zadania. W 2026r. planowane jest zlecenie wykonania kompletnej dokumentacji technicznej. Realizacja w kolejnych latach.

Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z	1 800,00	Wykonano mapy do celów projektowych, na których opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w toku realizacji, ujęte w WPF- planowana realizacja w 2026r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw-Cetuń	1 883 585,66	Zrealizowano zadanie polegające na przebudowie dwóch odcinków drogi 3570Z o łącznej długości 1500m. Zadanie ujęte w WPF, dalsza realizacja planowana na 2026r.
Remont jezdni gruntowej przy drodze powiatowej nr 3541Z w m. Sieciemín na dz. nr 272 obr. Sieciemín	164 876,60	Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na remoncie jezdni gruntowej w m. Sieciemín, gm. Sianów. Zadanie zakończono.
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	873 450,47	Zrealizowano następujące podzadania: przejścia dla pieszych w m. Rosnowo, Dunowo, Warnino, Cewlino radarowy wyświetlacz prędkości w następujących miejscowościach: Niekłonicze, Jarzyce, Giezkowo, Dunowo, Gąski, Kazimierz Pomorski, Gilewo, Domachowo, Laski Koszalińskie, Parnowo, Domachowo, Stare Borne. Zamontowano lustra drogowe w Dołach, Skwierzynie, Giezkowie, Rosnowie, Zegrzu Pomorskim. Wybudowano progi zwalniające w Strzeżeniczy, Strzepowie oraz przystanki autobusowe w Gąskach, Mielnie oraz Dworzysku, natomiast w m. Biesiekierz, Stoisław, Kurozwęcz, Głódowa oraz Krytno wprowadzono nową organizację ruchu drogowego poprzez zmianę oznakowania pionowego. W m. Cewlino wprowadzono linie separacyjne na łukach drogi. Wykonano również liczne oznakowania, uzupełnienia poboczy oraz naprawę odwodnienia. Prowadzono nadzór przyrodniczy nad

		pielęgnacją zadrzewienia polegającą na wykonaniu cięć sanitarno- selekcyjnych drzew wzdłuż w Siecieminiu, zamontowano oświetlenie drogowe w m. Karnieszewice. Na powyższe zadania rozliczono materiały i wynagrodzenia bezpośrednio.
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg	579 842,67	Rozliczono materiały bezpośrednio oraz wynagrodzenia bezpośrednio dla prac dotyczących powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych nr 3502Z, 3540Z, 3565Z. W ramach powyższego zadania zrealizowano metoda utrwalenia nawierzchni ≈12km dróg powiatowych.
Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko	1 385 753,48	W ramach powyższego zadania przebudowano odc. ok. 1000m. Zadanie zakończono.
Utwardzenie pobocza kostka betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo	57 618,80	Na realizację przedmiotowego zadania zakupiono materiał betonowy, rozliczono bieżące materiały oraz wynagrodzenia bezpośrednio. Zadanie wykonano.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Laski Koszalińskie	20 000,00	Opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. W perspektywie wprowadzenie do WPF i realizacja w kolejnych latach.
Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno	63 855,90	Na realizację przedmiotowego zadania zakupiono materiał betonowy, rozliczono bieżące materiały oraz wynagrodzenia bezpośrednio. Zadanie wykonano.
Przebudowa pobocza w pasie DP nr 3551Z w m. Sierakowo Sławieńskie	106 297,17	Na realizację przedmiotowego zadania zakupiono materiał betonowy, rozliczono bieżące materiały oraz wynagrodzenia bezpośrednio. Zadanie wykonano.
Modernizacja i doposażenie budynków PZD	119 191,69	Dokonano zakupu i przeniesienia serwera. Zmodernizowano sieć oraz przyłącza

		telekomunikacyjne, ustabilizowano przyłączenie do sieci Internet. Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych. Wydzielono oraz doposażono pomieszczenie dla magazyniera. Dokonano koniecznych zmian oraz napraw w instalacji elektrycznej. Dokonano również modernizacji pieca CO. Wykonano naprawę i malowanie elewacji, zakupiono nowe szyldy. Wyremontowano i doposażono pomieszczenie warsztatowe. Zadanie zakończone.
Przebudowa i remont DP 3501Z na odc. Świelino – granica powiatu	796 845,41	W ramach powyższego zadania przebudowano odc. ok. 1700m. Zadanie zakończone.
Przebudowa mostu o numerze JN1 06270022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z	77 000,00	Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Realizacja zadania w latach kolejnych
Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice-Ratajki	390 763,82	W ramach powyższego zadania przebudowano odc. ok. 410 m. Zadanie zakończone.
RAZEM	819 623,75	

Realizacja wydatków niewygasających z końcem 2024 roku (realizacja w I kw. 2025r.)

Lp.	Wydatek	Wartość (w zł)
1	Posypywarka NP-S	110 700,00
2	Zamiatarka	16 622,22
3	Pług strzałkowy lekki	8 367,69
4	Ciągnik	169 900,00
5	Posypywarka Pronar	46 617,00

Zakupy inwestycyjne (niewygasające z dniem 31.12.2025r.- dostawa i płatność w 2026r.)

Lp.	Wydatek	Wartość (w zł)
1	Ładowarka teleskopowa	590 000,00
2	Samochód dostawczo-osobowy	155 000,00
3	Ramię kosiarki bijakowej	46 592,40

Dotacje przekazane przez Gminy na realizację inwestycji drogowych

Gmina	Realizowane zadania	Wysokość dotacji (zł)
Gmina Biesiekierz	Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	1 635 055,02
Gmina Bobolice	Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko (Mostowo-Drzewiany)	342 182,55
Gmina Manowo	Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo	28 809,40
Gmina Mielno	Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno	31 927,95
Gmina Polanów	Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw – Cetuń (Cetuń – Garbno etap 2	375 000,00
Gmina Sianów	Przebudowa pobocza w Sierakowie Sławieńskim	53 148,56
	Remont jezdni gruntowej przy drodze powiatowej nr 3541Z w m. Sieciemini (nawierzchnia z kostki betonowej)	79 335,00
	Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice- Ratajki	192 381,91

Dotacje przekazane Gminom na realizację inwestycji drogowych

Gmina	Realizowane zadania	Wysokość dotacji (w zł)
Gmina Sianów	Budowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Mieleńskiej w m. Łazy- dz. nr 24/1 obr. Łazy	1 000,00

Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko (Mostowo- Drzewiany)

Inwestycja została zrealizowana w całości roku 2025r.

Zadanie położone w granicach administracyjnych gminy Bobolice.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **359 205,82 zł.**

Wkład Gminy Bobolice do zadania to **342 182,55 zł.**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury w kwocie **684 365,11 zł.**


Koszt zadania w roku 2025 to 1 385 753,48 zł.

Projektowana szerokość: 6 m, klasy A.

W ramach realizacji projektu przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 3565Z o łącznej długości 999 m, w zakresie którego ujęto:

- a) przebudowę i poszerzenie jezdni,
- b) przebudowę zjazdów,
- c) wykonanie poboczy,
- d) profilowanie skarp i dna rowów,
- e) montaż barier sprężystych.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw – Cetuń

Zadanie położone na terenie Gminy Polanów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **818 326,93 zł.**

Wkład Gminy Polanów do zadania to **375 000,00 zł.**

W ramach zadania uzyskano dotację w ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości **637 351,84 zł**

oraz dotację środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury w kwocie **52 906,89zł.**

Koszt zadania w 2025 r. to **1 883 585,66 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało przebudowę jezdni drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku od m. Cetuń w kierunku m. Garbno na odcinku 1,5 km oraz jej poszerzenie do szerokości 5,5 m.

W ramach zadania wykonano:

- a) przebudowę jezdni,
- b) przebudowę zjazdów,
- c) wykonanie poboczy,
- d) wykonanie oznakowania i montaż barier sprężystych.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo - Nosówko

Zadanie położone na terenie gminy Biesiekierz.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **1 669 134,58 zł.**

Wkład Gminy Biesiekierz do zadania to **1 635 055,02 zł.**

Wkład Nadleśnictwa Białogard do zadania to **50 000,00 zł.**

Koszt zadania w 2025r. to **3 354 189,60 zł.**

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku o długości 2,2 km oraz poszerzono jezdnię do szerokości 5,5 m.

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości jezdni,
- przebudowę chodnika i przebudowę istniejących zjazdów,
- oczyszczenie istniejących rowów wraz z przebudową istniejących przepustów,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego wraz z wymianą istniejącego,

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa i remont DP 3501Z na odcinku Świelino - granica powiatu (Świelino – Tyczewo)

Zadanie zlokalizowane n terenie gminy Bobolice.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **796 845,41 zł.**

Koszt zadania w 2025 r. to **796 845,41 zł.**

W ramach zadania przebudowano drogę powiatową na odcinku 1,7 km.

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wzmocnienie konstrukcji jezdni,
- przebudowa zjazdów,
- wykonanie pobocza

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki

Zadanie zlokalizowane na terenie gminy Sianów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Koszt zadania w 2025 r. to **390 763,82 zł.**

Wkład Powiatu do zadania to **198 391,91 zł.**

Wkład Gminy Sianów do zadania to **192 381,991 zł.**

W ramach zadania przebudowano drogę powiatową na odcinku 0,4 km.

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wzmocnienie konstrukcji jezdni,
- przebudowa zjazdów,
- wykonanie pobocza

Zadanie zostało zakończone.



**Remont jezdni gruntowej przy drodze powiatowej nr 3541Z w m. Sieciemin
(nawierzchnia z kostki betonowej)**

Zadanie zlokalizowane na terenie gminy Sianów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **232 211,31zł.**

Wkład Gminy Sianów do zadania to **79 335,00zł**

Koszt zadania w 2025 r. to **311 546,31 zł.**

W ramach zadania przebudowano drogę powiatową na odcinku 0,4 km.

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
- wykonanie pobocza,
- wykonanie odwodnienia.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (m. Sieciemín)

Zadanie zlokalizowane na terenie gminy Sianów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Koszt zadania w 2025 r. to **399 004,63zł zł.**

W ramach zadania przebudowano drogę powiatową na odcinku 0,7 km.

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało:

- wykonanie nawierzchni jezdni z płyt betonowych,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie pobocza,
- profilowanie skarp.

Zadanie zostało zakończone.



Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno

Zadanie zlokalizowane na terenie gminy Mielno.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **31 927,96 zł.**

Wkład Gminy Mielno do zadania to **31 927,94 zł**

Koszt zadania w 2025 r. to **63 855,90 zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej na długości ok. 200 m

Zadanie zostało zakończone.



Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m.

Manowo

Zadanie zlokalizowane na terenie gminy Manowo.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **28 809,40 zł.**

Wkład Gminy Manowo do zadania to **28 809,40złzł**

Koszt zadania w 2025 r. to **57 618,80zł zł.**

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej na długości 170 m

Zadanie zostało zakończone.

Przebudowa pobocza w Sierakowie Sławieńskim

Zadanie zlokalizowane na terenie gminy Sianów.

Inwestorem przedmiotowego zadania był Powiat Koszaliński.

Wydatki poniesione w 2025 r.:

Wkład Powiatu do zadania to **53 148,60 zł.**

Wkład Gminy Sianów do zadania to **53 148,56 zł.**

Koszt zadania w 2025 r. to **106 297,17zł**

Realizowane zadanie inwestycyjne swoim zakresem obejmowało wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej na długości 180 m

Zadanie zostało zakończone.



Dokumentacje projektowe wykonane w 2025 r. oraz dokumentacje projektowe, których realizację rozpoczęto w 2025 r.

1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 - do m. Dąbrowa	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie ujęte w WPF realizacja w 2026r.
2	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	Opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF, planowana realizacja w 2028r.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	Opracowano koncepcję przebudowy drogi dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF, planowana realizacja w latach kolejnych.

4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	Opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF, planowana realizacja w 2026 oraz 2027 roku.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica-Sowinko-Krytno	Opracowano koncepcję przebudowy drogi dla ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF, planowana realizacja w 2026r.
6	Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	Opracowano koncepcje przebudowy drogi dla ww. zadania. Realizacja w kolejnych latach.
7	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z	Wykonano mapy do celów projektowych, na podstawie których wykonano kompletną dokumentację techniczną. Zadanie w toku realizacji, ujęte w WPF-planowana realizacja w 2026r.
8	Przebudowa mostu o numerze JN1 06270022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z	Opracowano kompletną dokumentację techniczną dla ww. zadania. Realizacja w kolejnych latach.

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach realizacji zadania wykonano:

Na terenie gminy Manowo

- w m. Cewlino wykonano przejście dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz linie segregacyjne na łukach drogi
- w m. Rosnowo wykonano przejście dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą



Na terenie gminy Świeszyno

- w m. Nieklonice wykonano przejście dla pieszych oraz wprowadzono 2 radarowe wyświetlacze prędkości
- w m. Jerzyce wykonano przejście dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości
- w m. Dunowo wykonano przejście dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości
- w m. Giezkowo wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości oraz lustro drogowe
- w m. Golica wprowadzono lustro drogowe
- w m. Zegrze Pomorskie wprowadzono lustro drogowe
- w m. Kurozwęcz wprowadzono zmiany oznakowaniu pionowym





Na terenie gminy Mielno

- w m. Gąski wykonano przystanki autobusowe oraz wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości
- w m. Paprotno wbudowano progi zwalniające
- w m. Mielno wykonano przystanki autobusowe



Na terenie gminy Bobolice

- w m. Dworzysko wykonano przystanki autobusowe
- w m. Stare Borne wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości
- w m. Głódowa zmieniono organizację ruchu



Na terenie gminy Będzino

- w m. Kazimierz Pomorski wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości
- w m. Stoisław wykonano azyle oraz wyniesione przejście dla pieszych
- w m. Strzepowo wprowadzono progi zwalniające
- w m. Strzeżenice wprowadzono progi zwalniające



Na terenie gminy Polanów

- w m. Krąg wprowadzono lustro drogowe
- w m. Gilewo wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości
- w m. Domachowo wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości oraz lustro drogowe
- w m. Krytno wprowadzono znak stop przed skrzyżowaniem



Na terenie gminy Sianów

- w m. Skwierzynka wprowadzono lustro drogowe i radarowy wyświetlacz prędkości
- w m. Osieki wprowadzono lustro drogowe
- w m. Karnieszewice zamontowano lampy drogowe



Na terenie gminy Biesiekierz

- w m. Stare Bielice zmieniono organizację ruchu drogowego
- w m. Laski Koszalińskie wprowadzono radarowy wyświetlacz prędkości
- w m. Parnowo wprowadzono lustro drogowe
- w m. Biesiekierz zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu
- w m. Warnino wykonano przejścia dla pieszych



Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

W roku 2025 w ciągu dróg powiatowych siłami własnymi wykonano podwójne utrwalenie nawierzchni z wykorzystaniem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych.

Realizacja zadania miała miejsce w ciągu dróg powiatowych:

- Nr 3540Z Dąbrowa- Grabówko – 3,5 km
- Nr 3565Z Kurówko-Górawino – 7 km
- Nr 3502Z Chmielno-granica powiatu- 1,5 km

Całkowity koszt zadania wyniósł **579 842,67 zł.**

Łączna długość wyremontowanych odcinków dróg to 12 km.



Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

Plan finansowy dochodów na 2025 rok dla Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie wynosił **2 080 000,00 zł**. Na koniec 2025 r. PZD w Koszalinie wykonał dochody w wysokości **2 453 045,00 zł**, tj. 117,93 % planowanych dochodów.

Dochody zostały zrealizowane z następujących tytułów:

Tytuł	Wykonanie w zł		
	2023 r.	2024 r.	2025 r.
wpływy z innych opłat lokalnych (dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego)	2 057 144,12	2 001 728,49	2 090 383,34
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych (decyzje karne)		32 692,12	122 677,39
wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1 298,80	1 272,80	1 360,00
odsetki od nieterminowej wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego	2 017,68	1 492,31	6 803,41
wpływy z usług	1 337,26	2 462,74	3 357,63
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 566,37	1651 02,09	18 804,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16 550,60	26 479,14	88 574,64
wpływy z różnych dochodów	60 103,16	94 687,45	120 484,59
wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej		43,00	587,00
wpływy z dzierżawy	14 469,06	3 356,83	13,00
Ogółem	2 165 487,05	2 329 316,97	2 453 045,00

Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni i likwidacja śliskości na terenie gmin

Kwota w wysokości **379 713,71zł** została przekazana na realizację przedmiotowego zadania w formie dotacji gminom: Będzino, Bobolice, Mielno i Sianów.


Na terenie pozostałych gmin zadanie było realizowane samodzielnie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie na utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na terenie pozostałych gmin przeznaczył kwotę **138 800,00 zł**.


Zimowe utrzymanie dróg w 2025 r.

Lp.	Wydatek	2023	2024	2025
1	Usługi odśnieżania	106 838,50 zł	91 808,94 zł	219 989,40
2	Zakup soli drogowej	131 073,23 zł	121 032,00 zł	140 609,67
3	Zakup piasku	48 874,99 zł	45 144,94 zł	18 891,09

Wydatki zimowe utrzymania dróg powiatowych w latach 2015-2025



Utrzymanie czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na terenie gmin:



Zestawienie robót w zakresie utrzymania dróg wykonanych siłami własnymi

PZD w Koszalinie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:

1. Wycinka drzew – 249 szt.
2. Wycinka zakrzaczeń – 620 m².
3. Frezowanie pni – 132 szt.
4. Koszenie traw w pasach drogowych – 800 km.
5. Remont cząstkowy nawierzchni:
 - remont masą na zimno – 490,73 m²,
 - remont emulsją asfaltową i grysem – 2970,42 m².
6. Ścinka zawyżonych poboczy 800 m³, tj. 2000 mb.
7. Uzupelnienie zaniżonego pobocza ziemnym kruszywem – 4500 mb, 525 Mg.
8. Remont ciągów pieszych – 20 m².
9. Pielęgnacja zadrzewienia – 94 szt.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Koszalinie z dnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za rok 2025

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie corocznie przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły. Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Powiatu Koszalińskiego Rada Powiatu przyjmuje w formie uchwały ww. sprawozdanie.